

Số: 04 /BC- UBND

Cồn Cỏ, ngày 17 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO
GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Tàu vận chuyên hành khách huyện đảo Cồn Cỏ

2. Chủ đầu tư: UBND huyện đảo Cồn Cỏ

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần hàng hải quốc tế Bình Minh

4. Mục tiêu của dự án: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại giữa đảo Cồn Cỏ và đất liền của cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và khách du lịch, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh huyện đảo Cồn Cỏ.

5. Qui mô, công suất và nội dung chính của dự án:

Đầu tư đóng mới 01 tàu vận chuyên hành khách Cửa Việt - Cồn Cỏ, lượng chuyên chở hành khách 80 người/ chuyến ; cấp tàu VR-SB Đăng kiểm Việt Nam. Tàu có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 5. Tốc độ khai thác 18 hải lý/h.

Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- + Loại tàu : Tàu khách cao tốc.
- + Kết cấu thân tàu : Vỏ tàu và cabin bằng hợp kim nhôm.
- + Số lượng thân tàu : 1 thân.
- + Chiều dài lớn nhất : từ 26,5 - 27,5 m
- + Chiều dài thiết kế : từ 24,0 - 25,0 m
- + Chiều rộng lớn nhất : từ 5,0 - 5,5 m
- + Chiều rộng mép boong : từ 5,0 - 5,3 m
- + Chiều cao mạn : từ 2,3 - 2,5 m
- + Chiều chìm đầy tải : từ 1,2 - 1,3 m
- + Số lượng hành khách : 80 người
- + Cấp tàu : VR-SB Đăng kiểm Việt Nam
- + Tốc độ tối đa : 20 hải lý/h
- + Tốc độ khai thác : 18 hải lý/h
- + Hệ động lực : 02 máy 600HP @ 2100vg/ph, ký hiệu S60 của hãng MTU-Rolls Royce Power, xuất xứ Đức hoặc tương đương. Thiết bị đẩy: 02 hệ trục và 02 chân vịt.

+ Biên chế thuyền viên : 05 người.

6. Địa điểm dự án: Huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

7. Diện tích sử dụng đất: Không

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Số, ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 3157/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị.

- Thời gian thực hiện dự án: 2017-2018

10. Tổng mức đầu tư: 24.110.188.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn hỗ trợ từ Tập đoàn Vingroup (20.000.000.000 đồng) và Ngân sách nhà nước (4.110.188.000 đồng)

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án:

a) Công tác lập TKKT, công tác GPMB và tái định cư, công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công:

- Công tác lập TKKT: nằm trong gói thầu Toàn bộ thiết kế, mua sắm thiết bị và đóng mới tàu khách.

- Công tác GPMB và tái định cư: Không.

- Công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công:

+ Gói số 01 (Toàn bộ phần thiết kế, mua sắm thiết bị và đóng mới tàu khách đảo Cồn Cỏ): Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 12/2017, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu.

+ Gói số 02 (Tư vấn giám sát mua sắm thiết bị và đóng mới tàu khách ra đảo Cồn Cỏ): Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 01/2018, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu.

b) Đánh giá về các công tác chuẩn bị và dự kiến thời gian khởi công xây lắp:

- Công tác chuẩn bị đầu tư được triển khai theo đảm bảo theo quy định và quyết định phê duyệt dự án đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ngày khởi công: tháng 1/2018, ngày hoàn thành dự kiến tháng 9/2018

b) Thi công:

Công ty TNHH MTV 189 là đơn vị trúng thầu gói thầu Toàn bộ phần thiết kế, mua sắm thiết bị và đóng mới tàu khách đảo Cồn Cỏ. Dự án được khởi công vào ngày 26/01/2018, hoàn thành vào ngày 31/8/2018.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện đã phối hợp với đơn vị TVGS là Viện thiết kế tàu Quân sự đã trực tiếp giám sát việc thi công đóng mới Tàu thường xuyên, liên tục; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan Đăng kiểm thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu chạy thử nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng theo đúng quy định.

2. Tổng hợp các kết quả thực hiện đạt được của dự án:

Hoàn thành dự án Tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Cồn Cỏ với các thông số kỹ thuật phù hợp với quy mô dự án đã được cấp có thẩm quyền phê

duyet. Tàu được Đăng kiểm cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường với đầy đủ các trang thiết bị theo quy định.

2.1. Kết quả thực hiện các nội dung đã được phê duyệt: Kết quả và mức độ đạt được các nội dung đã được phê duyệt:

- Mục tiêu, quy mô: Đảm bảo theo Quyết định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổng mức đầu tư: 24.110.188.000 đồng

- Tiến độ thực hiện, chất lượng: Tiến độ thực hiện 214 ngày, vượt tiến độ 26 ngày so với kế hoạch. Chất lượng đảm bảo theo Quyết định 526/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh; được Cục đăng kiểm thẩm duyệt thiết kế kỹ thuật và cấp chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa số 00178/18V15 ngày 24/8/2018.

2.2. Kết quả thực hiện về vốn đầu tư:

- Tổng giá trị thực hiện: 23.817.303.000 đồng/24.110.188.000 đồng

- Các điều chỉnh chủ yếu về tổng mức đầu tư của dự án: Không.

2.3. Những yếu tố tác động đến kết quả thực hiện dự án:

2.4. Nêu sơ bộ về hiệu quả kinh tế xã hội so với mục tiêu của dự án:

Hoàn thiện cơ sở vật chất Tuyến vận tải hành khách Côn Cỏ - Cửa Việt góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

2.5. Tác động và tính bền vững của dự án: Dự án hoàn thành tạo thuận lợi, an toàn cho việc giao thông đi lại giữa đảo và đất liền. Tạo tiền đề cho việc phát triển du lịch của Côn Cỏ trong tương lai.

3. Bài học rút ra từ thực tiễn tổ chức thực hiện dự án và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan:

Chủ đầu tư cần có sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và các nhà thầu trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhằm hoàn thành dự án theo đúng chất lượng, tiến độ.

Ủy ban nhân dân huyện đảo Côn Cỏ báo cáo đề quý Sở có cơ sở tổng hợp./z/

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Trị;

- Lưu: VT, BQL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Lê Minh Tuấn