

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HẢI LĂNG

Số: 157/TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Lăng, ngày 15 tháng 6 năm 2020

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ

ĐẾN Số:.....
Ngày: 14.7.2020
Chuyên:.....
Lưu hồ sơ số:.....

TỜ TRÌNH

V/v xin chủ trương thực hiện thi công hoàn thành
Dự án: Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Dự án Khu tái định cư xã Hải An (giai đoạn 1) được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán tại Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 có tổng mức đầu tư 71.990.100.000 đồng (Ngân sách TW hỗ trợ theo CTMT đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển 64.939.000.000 đồng; nguồn hợp pháp khác 7.051.1000.000 đồng) với thời gian thực hiện 2019-2020, đề trước mắt đầu tư cơ sở hạ tầng gồm các hạng mục: đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, san nền trên diện tích 16,5 ha nhằm hình thành 278 lô đất tái định cư để phục vụ công tác di dời dân bị ảnh hưởng GPMB cho xây dựng Cảng Mỹ Thủy.

Tháng 6/2019, dự án đã được khởi công với tiến độ thi công 17 tháng (cuối năm 2020 hoàn thành). Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kịp thời phục vụ đất ở tái định cư thực hiện công tác GPMB, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, các hạng mục đã thi công đạt 70% khối lượng, dự kiến cuối tháng 9/2020 hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Tuy nhiên, nguồn vốn bố trí cho công trình đến nay mới được 40 tỷ đồng từ nguồn vốn TW hỗ trợ.

Để thi công hoàn thành công trình đúng theo tiến độ nhằm chủ động quỹ đất phân lô tái định cư phục vụ công tác di dân thực hiện GPMB. UBND huyện kính trình và xin ý kiến UBND tỉnh, Sở KH&ĐT tỉnh nội dung sau:

- Theo tiến độ dự án kết thúc cuối năm 2020 nhưng nguồn vốn bố trí chưa đủ. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở KH&ĐT xem xét cho triển khai thi công hoàn thành công trình theo kế hoạch nhằm chủ động quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB xây dựng Cảng Mỹ Thủy.

- Ưu tiên bố trí vốn trả nợ khối lượng hoàn thành của dự án vào cuối năm 2020 hoặc kế hoạch đầu năm 2021 với số vốn còn thiếu 24.890.100.000 đồng (đã giảm trừ nguồn dự phòng 10% trên tổng mức theo Nghị Quyết 26/2016/QH14: 7,1 tỷ đồng).

Kính mong được sự quan tâm, chấp thuận của Quý cấp ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT tỉnh;
- BTV Huyện ủy (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Phòng: TC&KH, KT&HT, TN&MT;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ;
- CVP, PVP, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH



Phạm Đình Lợi