

Số: **854**/SKH-KTN

Quảng Trị, ngày **05** tháng 6 năm 2020

V/v Gia hạn thời gian thực hiện các
hợp đồng xây lắp thuộc dự án GMS.

Kính gửi: UBND tỉnh Quảng Trị

Tại Quyết định số 1028/QĐ-CTN ngày 13/6/2019 của Chủ tịch nước và văn bản ngày 28/6/2019 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về việc gia hạn ngày đóng khoản vay Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông thì thời gian đóng khoản vay được gia hạn đến ngày 30/6/2021;

Hiện nay, thời gian hợp đồng thi công của các gói thầu xây lắp sắp hết, nhưng giá trị thực hiện tổng thể chỉ đạt 70% giá trị các hợp đồng đã ký kết. Lý do, trong quá trình triển khai thực hiện thi công xây dựng các công trình do ảnh hưởng bất lợi về thời tiết, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, như xác định nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ địa chính, thủ tục xin cấp phép đấu nối với các tuyến đường quốc lộ, một số trường hợp bị ảnh hưởng chưa đồng thuận với phương án đền bù đang được chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức vận động; thay đổi về chính sách và nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng. Đặc biệt là trong mấy tháng vừa qua, đại dịch Covid-19 lan rộng trên toàn cầu, việc hạn chế tiếp xúc, cách ly được áp dụng, nên việc huy động nhân công gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Vì vậy, tiến độ thực hiện của các công trình xây lắp bị kéo dài thời gian so với tiến độ của các hợp đồng đã ký.

Dựa trên tình hình thi công thực tế trên hiện trường, khả năng bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công các công trình thuộc Dự án Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông và dự kiến khả năng hoàn thành của các gói thầu, Ban QLDA GMS đã có văn bản xin gia hạn thời gian thực hiện các gói thầu xây lắp và được Ngân hàng Phát triển Châu Á cho phép kéo dài đến 31/12/2020 tại thư đề ngày 04/6/2020. Để đảm bảo theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét cho phép gia hạn tiến độ thực hiện các gói thầu cụ thể như sau:

TT	Tên gói thầu	Thời gian thực hiện Hợp đồng	Đề xuất thời gian gia hạn
1	Số 2969-02-DH1-UR: Xây dựng các tuyến đường Thanh Niên và đường Phường 2 đi Đông Lương, Đông Lễ thành phố Đông Hà	30/6/2020	31/12/2020

2	Số 2969-03-DH2-UR/1B: Xây dựng các tuyến đường Bà Triệu, Hoàng Diệu, Trường Chinh, Lê Thánh Tông thành phố Đông Hà	30/9/2020	31/12/2020
3	Số 2969-06/2016/CW2 Xây dựng Kè sông Hiếu, thành phố Đông Hà	30/6/2020	31/12/2020
4	Số 2969-04/2017/LS: Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng	30/6/2020	31/12/2020
5	Số 2969-2015-SWM-CW6: xây lắp hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn huyện Hướng Hóa	18/6/2020	31/12/2020

Đối với việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu xây lắp không làm tăng giá trị hợp đồng xây lắp, không làm thay đổi các điều khoản của hợp đồng đã ký và không làm phát sinh giá trị hợp đồng gói thầu tư vấn số TBD-15: Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị (CS) (Gói thầu CS đã được Ngân hàng Phát triển Châu Á cho phép gia hạn đến ngày 30/6/2021 tại văn bản đề ngày 16/10/2019).

Vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét và cho ý kiến đồng ý để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban QLDA GMS (3 bản);
- Lưu: KTN, VT.



Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Huy