

Số: 252 /TTr-BVĐK

Quảng Trị, ngày 25 tháng 9 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ QUẢNG TRỊ**  
Số:.....  
**ĐẾN** Ngày: 30.9.2019.....  
Chuyển:.....  
Lưu hồ sơ số:.....

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Áo

Kính gửi: - Sở Kế hoạch và Đầu tư  
- UBND tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Căn cứ Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 1/10/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Căn cứ Hiệp định tín dụng cụ thể số 7 (Hiệp định) ký ngày 30/12/2016 giữa Bộ Tài Chính với Ngân hàng Áo Unicredit cho Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA Áo;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”, do Chính phủ Áo tài trợ.

Căn cứ theo Hợp đồng mua bán thiết bị ký ngày 02/06/2016 giữa Bệnh viện và Công ty Odelga.

Căn cứ Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 14/09/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 24/07/2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 14/09/2015.

Căn cứ Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Áo.



Căn cứ Quyết định số 3159/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ Quyết định 3181/QĐ-UBND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2019 cho dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ công văn số 1333/SKH-KTĐN ngày 24/9/2019 về việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế BVĐK tỉnh Quảng Trị.

Căn cứ công văn số 10484/BTC-QLN ngày 06/9/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thời gian thực hiện và gia hạn giải ngân Hiệp định vay Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị (sử dụng vốn vay của Chính phủ Áo).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị trình Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh với những nội dung sau đây:

### **1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:**

Thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Dự án “Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị”, do Chính phủ Áo tài trợ là dự kiến từ năm 2016 – 2018, và tại Quyết định số Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng vốn vay của Chính phủ Áo là từ 2016- đến tháng 2/2019. Nay xin được điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là từ 2016 đến hết ngày 31/12/2019. Các nội dung khác giữ nguyên theo các Quyết định trước đây.

### **2. Lý do xin điều chỉnh:**

Hợp đồng mua sắm trang thiết bị y tế được ký với Công ty Odelga từ ngày 02/6/2016, và Hiệp định tín dụng cụ thể số 7 của dự án đã được ký vào ngày 30/12/2016 và có hiệu lực vào ngày 04/04/2017. Tuy nhiên đến cuối tháng 12/2017, dự án mới được bố trí vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW cho năm 2017 và năm 2018. Tổng số vốn kế hoạch được phê duyệt là 267.857,412 triệu đồng, nhưng số vốn kế hoạch thực tế được cấp phát là 208.581 triệu đồng, thiếu 59.276,412 triệu đồng. Đến cuối tháng 3/2018, Bệnh viện đã giải ngân cho Nhà thầu tổng số tiền là 204.918 triệu đồng, và nhà thầu đã thực hiện được giá trị tương đương 3 chuyên hàng.

Ngày 31/12/2018 UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3181/QĐ UBND bố trí 84.819,7 triệu đồng cho Dự án. Tuy nhiên đến nay Hợp đồng nêu trên đã hết hạn từ ngày 04/10/2018 và thời hạn rút vốn đã kết thúc do Hiệp định của dự án đã hết hạn vào ngày 28/2/2019.

Do vậy đề tiếp tục thực hiện Hợp đồng đã ký, Dự án cần phải được gia hạn thời gian thực hiện để các bên tiến hành làm các thủ tục ra hạn Hiệp định của dự án, gia hạn Hợp đồng và các bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Tín dụng thư (L/C).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh rất mong nhận được quan tâm của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án để Bệnh viện triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TCKT, Ban QLDA;
- Lưu VT.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quốc Tuấn**

