

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: **982**/SKH-TĐ

*V/v chủ trương bổ sung các hạng
mục công trình Nhà văn hóa
trung tâm thành phố Đông Hà.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày **29** tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 22/6/2020 của UBND thành phố Đông Hà về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy mô thực hiện công trình Nhà văn hóa trung tâm thành phố Đông Hà. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh như sau:

Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà văn hóa trung tâm thành phố Đông Hà được UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh và phân kỳ đầu tư tại các Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 31/12/2010, số 2645/QĐ-UBND ngày 23/12/2013. Theo đó, quy mô đầu tư giai đoạn 1 bao gồm: Xây dựng khối nhà chính, cầu lạc bộ, sân nền, kè chắn đất; Hệ thống điều hòa trung tâm khu khán phòng và các hạng mục kỹ thuật đi kèm với tổng mức đầu tư 55,025 tỷ đồng; nguồn vốn: ngân sách trung ương hỗ trợ 20 tỷ đồng, ngân sách tỉnh và ngân sách phân cấp thành phố quản lý 35,025 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai đoạn 1: Năm 2014-2016. Công trình đã được UBND tỉnh thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện đến hết năm 2019 tại văn bản số 740/UBND-VX ngày 27/02/2019. Các hạng mục còn lại đầu tư sau gồm: Nhà để xe cho cán bộ nhân viên 54m², nhà bảo vệ 10m², bể nước ngầm chữa cháy 60m³, cổng, hàng rào, sân vườn; Hệ thống cấp điện và chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống thoát nước ngoài nhà, hệ thống cây xanh; Thiết bị: 600 cái ghế ngồi khán giả, 800m² hệ thống phong màn sân khấu và rèm cửa.

Trong quá trình thực hiện, sau khi cân đối từ các nguồn giảm trừ và dự phòng của dự án, UBND thành phố Đông Hà (Chủ đầu tư) đề nghị bổ sung một số hạng mục cấp thiết để hoàn thiện, bàn giao công trình đưa vào sử dụng bao gồm: Bể chứa nước 240m³; Nhà bảo vệ 12,96m²; Cổng, tường rào dài 262,88m, sân vườn diện tích 2.740,5m²; Bảng tên công trình; 600 cái ghế ngồi khán giả với kinh phí thực hiện 4,5 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh đồng ý chủ trương và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục bổ sung tại văn bản số 4710/UBND-TH ngày 14/10/2019, Quyết định số 3243/QĐ-UBND ngày 28/11/2019.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay công trình đã thi công hoàn thành các hạng mục đầu tư giai đoạn 1 và các hạng mục phê duyệt bổ sung với tổng giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân là 55,025 tỷ đồng; trong đó, lũy kế các nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 60,525 tỷ đồng (dự án còn lại 5,5 tỷ đồng đã được bố trí tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh

về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020 chưa giải ngân). Vì vậy, Chủ đầu tư đề nghị tiếp tục thực hiện các hạng mục còn lại giai đoạn 2 và bổ sung thêm một số hạng mục khác; dự kiến chi phí thực hiện là 11,778 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn vốn ngân sách tỉnh đã bố trí cho dự án chưa giải ngân 5,5 tỷ đồng và ngân sách phân cấp thành phố quản lý 6,778 tỷ đồng; thời gian thực hiện giai đoạn 2: Năm 2020-2022.

Xét thấy, dự án đã được phê duyệt từ năm 2010, được phê duyệt điều chỉnh và phân kỳ đầu tư từ năm 2013 và được gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2019, đến nay đã hết thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, kế hoạch vốn năm 2020 đã bố trí cho dự án tại Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh chưa được giải ngân. Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND tỉnh cho phép UBND thành phố Đông Hà rà soát, lựa chọn một số hạng mục cần thiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 để tiếp tục đầu tư trong phạm vi nguồn vốn đã được bố trí (5,5 tỷ đồng) nhằm hoàn thành dứt điểm công trình, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư trong năm 2020.

Các hạng mục còn lại, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà chủ động căn cứ vào sự cần thiết đầu tư để xác định quy mô đầu tư phù hợp với khả năng cân đối vốn phân cấp cho UBND thành phố Đông Hà quản lý để lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công và đưa vào Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định làm cơ sở triển khai thực hiện.

Kính trình UBND tỉnh xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP Đông Hà;
- Lưu: VT, TĐ, VX.



Nguyễn Huy